

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 80
Datum och tid	2017-05-16 kl. 13.30–15.30
Plats	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
Närvarande	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), byggleddare, Klippans kommun Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Lovisa Rydberg, Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

Innehåll

1.	Bäljane å	3
2.	Sanering etapp 3	3
2.1	Entreprenaden	3
3.	Återställning	3
4.	Kontrollprogram	4
5.	Informationsinsatser	4
6.	Ekonomi och tidplan.....	4
6.1	Ekonomi.....	4
6.2	Tidplan.....	4
7.	Övrigt.....	4
8.	Kommande möten.....	4

1. Bäljane å

Inget nytt från Mark- och miljödomstolen angående vår ansökan om vattenverksamhet.

Alla sektioner i ån är nu inmätta nedströms den tillfälliga åfåran. Beräkning och modellering av flöden och nivåer i och efter den tillfälliga åfåran kan nu genomföras.

TH redogjorde, med hjälp av en skiss, för vilken strategi som är tänkt att användas vid genomförandet av åtgärderna vid saneringen av ån.

2. Sanering etapp 3

2.1 Entreprenaden

Fabriksområdet: Fyll är klart och det återstår en del utläggning av matjord.

Renovering av skorsten ska påbörjas inom kort och anläggandet av stigar pågår.

Utfyllnadsområdet: Fyll är klart, återstår utläggning av matjord.

Norra deponikullen: Fyll och jord är klart till 95 %, resten görs nästa år.

Utsnitten är återplanterade och ser ut att ta sig bra.

Södra deponikullen: Den sista delen av HDPE-duken läggs ut under veckan och fyll är klart till 70 %.

Skogsområdet: Återstår en del fyll mot deponikullarna och extra dräneringsledningar.

Cösters dal: Trappan vid Dalgatan återstår samt stigen ner mot ån.

VA-arbeten: Dagvattenledning från Bryggerigatan ner mot dike vid södra deponikullen återstår. Anläggs troligen innan semestern.

Klara ytor kommer att sprutsås inom kort, resten av planteringen sker till hösten. Saneringsschakten är nu slutförd. Hittills har vi kört iväg ca 131 000 ton massor till mottagningsanläggningen och det tillkommer ca 3 000 ton nästa år. Arbetsstyrkan kommer att minska den närmaste tiden då det krävs mindre antal maskiner vid återställningsarbetet.

3. Återställning

Skorstensfundamentet har blästrats och ytterligare renoveringsarbeten återstår. Belysningsel dras fram till fundamentet och en betongplatta till narvpresen ska anläggas. Plattan kommer att projekteras av Svevias UE. Smärre justeringar på bland annat stigdragningar görs i förhållande till projekteringen. Under september-oktober är återställningen av fabriksområdet klar och då lämnar projektet området.

LA ska ta kontakt med en utställningsproducent och be om budgetförslag på utställningen.

4. Kontrollprogram

Årsrapport 2016 har redovisats till Lst, även årets första kvartalsrapport är inlämnad. Provtagningen flyter på, förra veckan utfördes kvartalsprovtagningar.

5. Informationsinsatser

Ett reportage som LW har gjort om projektet finns på kommunens olika sociala media samt hemsida.

6. Ekonomi och tidplan

6.1 Ekonomi

Prognos för 2017 har höjts till ca 34 Mkr jämfört med budget på drygt 33 Mkr, dvs - 1 Mkr + att vi låg på -3,7 Mkr vid årsskiftet. Totalt ligger prognosen på - 4,7 Mkr för 2017. Vi ser nu effekterna av knappt 40 % större mängder, besvärligare schakt och fler konstruktioner inom fabriksområdet, skredet på deponikullarna och förlängning av spillvattenledningen.

Vi kommer att kunna göra en god prognos efter kvartal 2.

De upparbetade kostnader för Cösters dal (205 kkr) och Garvaregatan (175 kkr) från 2016 kommer att dras ifrån vid nästa rekvirering.

2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

6.2 Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till september 2017, kan komma att förlängas något. Arbete vid och i ån kommer ske sommarhalvåret 2018.

7. Övrigt

LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

8. Kommande möten

Tisdag den 27 juni kl. 13.30–15.30

Tisdag den 5 sept kl. 13.30–15.30

Klippan 2017-05-30

Monica Johansson