

## Minnesanteckningar

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 78
<b>Datum och tid</b>	2017-02-23 kl. 10.00–12.00
<b>Plats</b>	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
<b>Närvarande</b>	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
<b>Distribueras även till</b>	Sune Arvidsson (SA), byggleddare, Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

## Innehåll

1.	Bäljane å .....	3
2.	Sanering etapp 3 .....	3
2.1	Entreprenaden .....	3
3.	Återställning .....	3
4.	Kontrollprogram .....	4
5.	Informationsinsatser .....	4
6.	Ekonomi och tidplan.....	4
6.1	Ekonomi.....	4
6.2	Tidplan.....	4
7.	Övrigt.....	4
8.	Kommande möten.....	4

## **1. Bäljane å**

Slutversion av alla bilagor till ansökan är på plats. Slutversion av ansökan är på gång. Målsättningen är att ansökan lämnas in under v. 9. Kontrollprogram tas fram i samråd med Lst. Det finns ett förslag till kontrollprogram i MKBn som ger förslag på riktvärden för grumlighet uppströms och nedströms vårt arbetsområde. Ny nedströmspunkt är etablerad nedströms utsläppspunkten för den tillfälliga åfåran. Punkten ingår nu i vårt ordinarie kontrollprogram för omgivningspåverkan. Beredningsplan ska också tas fram i samråd med Lst

Inmätning av profiler av ån ska ske nedströms utsläppspunkt för den tillfälliga åfåran. Ny modulering av flöden mm ska utföras av Ekologgruppen i närtid.

## **2. Sanering etapp 3**

### **2.1 Entreprenaden**

Fabriksområdet: Schakt är klart, en del fyll återstår.

Utfyllnadsområdet: Schakt klart till 90 %, återstår en del i samband med sättning av spont, fyll klart till 85 %.

Spont: Ytmässigt klar till 75 %, längdmässigt är det inte mycket som återstår.

Deponikullarna: Arbetet står still.

Skogsområdet: Schakt klar till 95 % och fyll till 85 %.

Cösters dal: Arbeta med stigar och utsiktplats pågår samt utfyllnad mot husen i öster. Tätning av bäcken är klar.

VA-arbeten: Inkoppling av ny huvudledning, spill, görs i mars/april. Därefter grävs kraftigt förorenad ledningsbädd bort.

Strömgatan: Nya gatan i drift och asfaltering sker till våren. Den gamla väggkroppen rivs under v. 9..

Upphållsdammen: Kross och jord utlagd längs södra långsidan och de två kortsidorna.

Mejeritomten: Öväntad sanering av aska är klar.

All saneringsschakt beräknas vara klar v. 10. Det återstår en del vid t.ex. gamla ledningsbädden. Hittills har vi kört iväg ca 125 000 ton massor till mottagningsanläggningen och prognos på totalt 130 000 ton.

En skyddsvall är upplagd mellan ån och norra deponikullen för att skydda mot högt vattenstånd.

## **3. Återställning**

Nu finns en reviderad växtlista för skogsområdet och deponikullarna som motsvarar krav enligt artskyddsdispensen. Planteringsplanen för skogsområdet har också reviderats efter krav enligt artskyddsdispensen.

Under diskussion om återställning av skorstenen lämnade BP ett intressant förslag om att inte sätta tak på skorsten som vi tidigare pratat om. Att inte sätta tak kan förhindra att det blir ett tillhåll. En arbetsgrupp bestående av TH, MJ, LA, HA och SA ska ta fram detaljerade förslag kring industriminnesplatsen,

skorstenen mm. Första mötet är den 9 mars kl. 10-12. MJ kallar till mötet via Outlook.

## **4. Kontrollprogram**

Rapport för kv. 4 2016 har kommit och lämnats till Lst. Årsrapport 2016 kommer inom kort.

Troligen kommer några av dräneringsutloppen från fabriksområdet att användas som provtagningspunkter, dessa ger mer representativa värden än nya grundvattenrör.

## **5. Informationsinsatser**

Nya bilder läggs ut på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum. Det har varit två artiklar i HD under v. 8 om återställningsförslag.

## **6. Ekonomi och tidplan**

### **6.1 Ekonomi**

Från och med 1 januari 2017 ersätts arbetet med rörligt arvode. Kostnaderna redovisas direkt enligt en överenskommen aktivitetslista vilket gör att det blir lättare att fakturera rätt kostnadsbärare och underlättar rekvireringen. Vi har upparbetade kostnader för Cösters dal och Garvaregatan som ska dras bort från rekvireringen.

En mycket preliminär prognos för året ger ca 29 Mkr jämfört med budget på drygt 33 Mkr. Budget och utfall för 2017 går totalt jämnt upp då vi hade -3,7 Mkr vid årsskiftet. 2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

### **6.2 Tidplan**

Kontinuerlig entreprenad till september 2017. Arbeta vid och i ån kommer ske sommarhalvåret 2018.

## **7. Övrigt**

De utsatta råttfällorna har varit effektiva. Under perioden december 2015 till januari 2017 har de tagit 970 råttor. Fällorna finns kvar till och med november 2017.

LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

## **8. Kommande möten**

Torsdag den 6 april 13.30–15.30

Torsdag den 18 maj kl. 10.00–12.00

Klippan 2017-03-20

Monica Johansson