

Ärende	Projektgruppsmöte 90
Datum och tid	2019-04-24 kl. 13.30-15
Plats	Tekniska förvaltningens sammanträdesrum i Kommunhuset
Närvarande	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Michel Tränefors (MT), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

1. Bäljane å

Redovisning av åtgärderna och miljökontrollen skickades till Länsstyrelsen den 14 mars. Vattenenheten skriver beslut men redovisningen kommer att gå till MA och DL på internremiss. Vi avvaktar beslut.

Utkast på skötselplan för inneslutningen skickades till Länsstyrelsen den 14 mars. Synpunkter har kommit in och dessa har även bemötts. Samråd avseende skötselplanen hölls den 11 april. En ny version av skötselplanen där alla synpunkter har beaktats kommer att skickas in när stängsel satts upp och lagts in på ritningarna.

En förstagångsbesiktning på inneslutningen planeras till hösten 2019. Vi kommer att kontakta drönarskolan på Ljungbyhed för att höra om de kan hjälpa till med att ta fram höjdsättning.

2. Återställning

Nu är alla möbler uppsatta och grusytan vid bryggan klar.

Det som återstår är att:

- sätta tak på skorstenen och sätta upp montrar och belysning i industriminnet
- sätta upp stängsel och grindar runt hagarna (beställt)
- ersätta de växter som inte klarat sig (görs till hösten 2019)

Slutbesiktning av entreprenaden (stora saneringen, Bäljane å och återställning 2016-2018) hölls 2018-11-20 och fortsatte 2019-02-14. Alla anmärkningar är åtgärdade.

En växtetableringsbesiktning kommer att hållas imorgon 2019-04-25. Återstår att besiktiga sista möblerna och stängsel då allt är klart. Eventuellt räcker det med en syn då dessa arbeten är klara.

Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter de kommande garantibesiktningarna 2022 (VA) och 2023 (resten).

3. Kontrollprogram

Årsrapporten är klar och skickas in till Länsstyrelsen inom kort.

Positivt var att bottenfaunan i den sanerade å-fåran nästan var helt återställd vid provtagning den 10 oktober 2018.

Extraprovtagning av grundvattnet runt den reaktiva barriären visar på relativt höga halter krom vid sidan om barriären. Fortsatta provtagningar kommer att göras. Den sammanlagda mängden krom som sprids till ån är dock lägre än den spridning som beräknades vid planeringen av åtgärderna. Vi avvaktar och ser vad som händer med halterna på sikt.

4. Informationsinsatser

Återstår att ta fram informationsskyltar att sätta vid ingångarna till området samt vid vissa intressanta delar, tex salamanderdammarna och faunadepåerna. Detta samordnas med kommunens skyltar vid Bäljane å.

Åtgärderna i Bäljane å presenterades på Renare Marks vårmöte 2019.

5. Ekonomi och tidplan

5.1 Ekonomi

Prognosen för 2019 är fn ett överskott på ca 0,3 Mkr. Den långsiktiga prognosen för hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger på budget. Då är det endast 150 000 kr avsatt för reparationer efter garantibesiktningarna 2022-23.

5.2 Tidplan

- Etableringsbesiktning 2019-04-25
- Stängsel klart maj/juni
- Förstagångsbesiktning inneslutning hösten 2019.

6. Övrigt

Slutredovisning med erfarenhetsåterföring på de delar av bidragsprojektet som genomförs 2014-2018 lämnas in efter sommaren 2019 och beskriver då också vad som återstår att göra. Naturvårdsverkets mall för slutredovisning ska användas inkl. nyckeltalsmallen i excel. Vi ska referera till tidigare slutredovisningar för rivning (etapp I) och villaträdgårdssanering (etapp II). Bidragsprojektet ”Förberedelser för sanering” ska redovisas uppdelat på etapp II och III. Förberedelser för rivning ingick i bidrag för etapp I.

Sedan kommer en kompletterande redovisning att lämnas in när projektet är helt klart. I nuläget är kontrollprogrammet planerat att vara till 2023.

7. Kommande möten

Nästa möte är tis 17/9 kl 14.