

## Minnesanteckningar

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 79
<b>Datum och tid</b>	2017-04-06 kl. 13.30–15.30
<b>Plats</b>	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
<b>Närvarande</b>	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), byggleddare, Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
<b>Distribueras även till</b>	Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Lovisa Rydberg, Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

## Innehåll

1.	Bäljane å .....	3
2.	Sanering etapp 3 .....	3
2.1	Entreprenaden .....	3
3.	Återställning .....	3
4.	Kontrollprogram .....	3
5.	Informationsinsatser .....	4
6.	Ekonomi och tidplan.....	4
6.1	Ekonomi.....	4
6.2	Tidplan.....	4
7.	Övrigt.....	4
8.	Kommande möten.....	4

## **1. Bäljane å**

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet skickades in till Mark- och miljödomstolen den 29 februari. Vi har fått avgiften fastlagd till 15 000 kr och den är betald så handläggning kan påbörjas.

Modulering av flöden, nivåer mm i ån ska utföras av Ekologgruppen så vi kan projektera den nya å-fåran samt ta fram en beredskapsplan. Inmätning av olika sektioner nedströms är utförd, några saknas p.g.a. högt vattenstånd. Komplettering av dessa görs så fort det medges.

## **2. Sanering etapp 3**

### **2.1 Entreprenaden**

Fabriksområdet: Schakt är klart, en del fyll återstår.

Utfyllnadsområdet: Schakt klart, en del fyll återstår in mot deponikullarna.

Spont: Klar + dränering utmed spanten.

Norra deponikullen: Tätskiktet är kompletterat runt om, återstår utökning av skyddsskikt och jordmån samt plantering av utsnitt. De ska vara planterade senast den 1 maj. Fyll är påbörjat.

Södra deponikullen: Klar upp till utjämningslagret förutom att schakt av gammal ledningsbädd mellan kullarna återstår. 1/3 av tätskiktet inklusive dränsand är utlagt.

Skogsområdet: Schakt klar. Återstår en del fyll mot deponikullarna.

Cösters dal: Fyll inklusive jord kring utsiktsplatsen är klar, grusytan för utsiktsplatsen är också klar.

VA-arbeten: Inkoppling av ny huvudledning är klar. Schakt av kraftigt förorenad ledningsbädd blir troligen klar under dagen.

Saneringsschakt är i princip klar nu, återstår en del vid t.ex. gamla ledningsbädden mellan kullarna. Hittills har vi kört iväg ca 127 000 ton massor till mottagningsanläggningen och prognos på totalt 130 000 ton.

En skyddsvall är upplagd mellan ån och norra deponikullen för att skydda mot högt vattenstånd.

## **3. Återställning**

Återställningsgruppen har träffats ett par gånger och diskuterat detaljlösningar för bland annat belysning, utrustning och plantering. Skorstenen behöver renoveras för att den ska hålla för väder och vind. Svevia tillsammans med en underentreprenör har synat skorstenen och ska lämna förslag och en kostnad på hur en restaurering kan gå till. Även ett förslag på utformning av utställningen behöver tas fram, LA återkommer med förslag och uppskattad kostnad.

## **4. Kontrollprogram**

Årsrapport 2016 har kommit och ska redovisas till Lst efter påskhelgen. I rapporten kan man bland annat läsa om förhöjda halter av krom och arsenik i dagvatten vid ett par provtagningstillfällen dock fortfarande små mängder

jämfört med de som kommer med ytvattnet uppströms området. De förhöjda halterna beror på kraftigt regn vid provtagningstillfällena. Många grundvattenrör försvann under 2016 och de ska kompletteras senare under året.

Rapport för kv. 1 2017 kom i början på veckan och även den lämnas till Lst efter påsk.

## **5. Informationsinsatser**

Nya bilder läggs ut på hemsidan och Facebook med jämna mellanrum. LW ska intervjua projektledningen och några av Svevias personal som sedan ska läggas ut på hemsidan, beräknas kunna ske andra hälften av maj.

## **6. Ekonomi och tidplan**

### **6.1 Ekonomi**

Prognos ligger kvar på ca 29 Mkr jämfört med budget på drygt 33 Mkr, vi låg på -3,7 Mkr vid årsskiftet. Detta gör att vi ligger +- 0 för året. Vi kommer att kunna göra en god prognos efter kvartal 2.

Vi har upparbetade kostnader för Cösters dal och Garvaregatan som ska dras bort från rekviseringen.

MA ska meddela hur mycket pengar som blev över från 2016, ca 200-300 tkr. Detta belopp läggs på årets budget.

2018 kommer preliminärt att ge ett stort överskott.

### **6.2 Tidplan**

Kontinuerlig entreprenad till september 2017, kan komma att förlängas något. Arbete vid och i ån kommer ske sommarhalvåret 2018.

## **7. Övrigt**

*LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.*

## **8. Kommande möten**

Tisdag den 16 maj kl. 13.30–15.30

Tisdag den 27 juni 13.30–15.30

Klippan 2017-04-18

Monica Johansson