

Ärende	Projektgruppsmöte 84
Datum och tid	2017-11-28 kl. 13.30–15.00
Plats	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
Närvarande	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), bygglidare, Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Helen Amilon (HA), Klippans kommun, deltog på punkt 3 och 7
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Michel Tränefors (MT), Klippans kommun Tomas Fällman (TF), Söderåsens miljöförbund David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

Innehåll

1.	Entreprenad etapp 3.....	2
2.	Förberedelser Bäljane å	2
3.	Återställning	2
4.	Kontrollprogram	2
5.	Informationsinsatser	3
6.	Ekonomi och tidplan.....	3
6.1	Ekonomi	3
6.2	Tidplan.....	3
7.	Övrigt.....	3
8.	Kommande möten	3

1. Entreprenad etapp 3

Plantering påbörjas idag och pågår en vecka framåt. Belysning kommer att installeras före jul. Övriga entreprenaden avslutad för i år.

Återstår att göra nästa år:

- anlägga de sista stigarna och så de sista ytorna
- laga eroderade stigar och gräsytor samt fixa avrinning
- sätta bord och bänkar
- sätta upp stängsel och grindar

Vi räknar avslut på åtgärder från avetablering efter plantering nästa vecka. Redovisning av åtgärderna kommer att göras inom tre månader efter avslutad entreprenad (ca 12 mars).

2. Förberedelser Bäljane å

Vi förbereder vårt svar på de två yttranden på vår ansökan om tillstånd för vattenverksamhet som kommit in från Länsstyrelsen och Sten Gyllenstierna. Frågeställningarna i Länsstyrelsens yttrande är mycket detaljerade. Frågorna gäller främst oro kring vad som kan hända vid en översvämning, t.ex. grumling från befintlig å-fåra.

Vi har haft tre teknikmöten kring åtgärderna i ån med både entreprenören och konsulterna. Aktuella frågeställningar nu är främst planering av genomförande och arbetsområde.

3. Återställning

Vår utställningsansvarige har kommit med förslag på utformning av industriminnet. Modell på skorsten finns i kontorshuset. Tanken är att varannan sida av den åttakantiga skorstenen ska förses med en större yta där stora fotografier eller annat kan ställas ut.

Då det är mycket blött nu kan det bli problem att fräsa ner mullen i jorden på planteringsytorna. TH kollar på plats imorgon hur mycket mull som blandas ner vid planteringen och gör en bedömning av om det räcker. Etableringsbesiktning ska göras till våren.

Inga skydd sätts upp vid bäck eller lyktstolpe i pulkabacken i Cösters dal, risken för olyckor där bedöms som låg.

4. Kontrollprogram

Årets undersökning av bottenfauna och bottensediment blir inte av pga för hög vattennivå.

Vi bör ha ett möte till våren med Structor och Ekologgruppen för att diskutera nya grundvattenrör.

5. Informationsinsatser

Invigning sker nästa år efter avslutad entreprenad i ån.

6. Ekonomi och tidplan

6.1 Ekonomi

Naturvårdsverket har beviljat en flytt av 6,75 Mkr från 2018 till 2017. Vi har därför kunnat rekvirera 4,3 Mkr för kvartal 3.

Prognosen för 2017 ligger kvar på ca 39,5 Mkr. Tillsammans med underskottet från 2016 innebär det att projektet kommer att ligga ca 3 Mkr över hittills beviljat bidrag (inkl. flytt av 6,75 Mkr) vid årsskiftet. Det innebär att det finns utrymme för flytta ytterligare bidrag från 2018 till 2017 om Naturvårdsverket vill.

Prognosen för 2018 uppskattas fortfarande till ca 11 Mkr. Det innebär att projektet vid årsskiftet 2018/19 kommer att ligga ca 3,5 Mkr under beviljat bidrag. Prognosen för hela projektet tom 2023 är 100,5 Mkr, 6,5 Mkr under beviljat bidrag. Det ska betonas att uppskattningarna av kostnaderna för saneringen av Bäljane å är mycket osäkra och att det därför inte finns utrymme att släppa några bidragspengar än.

6.2 Tidplan

Entreprenad avslutas nästa vecka. Arbete vid och i ån kommer att ske sommarhalvåret 2018. Eventuellt arbete som inte hinns med i år kommer istället att göras före nästa års sanering i ån.

7. Övrigt

Projektledningen kommer att sitta i samma bodar som E nästa år.

8. Kommande möten

Tisdagen den 6 mars 2018 kl 13.30-15

OBS mötet är i Tekniska förvaltningens sammanträdesrum i Kommunhuset.

Klippan 2017-11-28

Tomas Henrysson