

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 82
Datum och tid	2017-09-05 kl. 13.30–15.00
Plats	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
Närvarande	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), bygglidare, Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Michel Tränefors (MT), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Lovisa Rydberg, Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

Innehåll

1.	Bäljane å.....	3
2.	Sanering etapp 3.....	3
2.1	Entreprenaden	3
2.2	Miljökontroll	3
3.	Återställning.....	3
4.	Kontrollprogram.....	4
5.	Informationsinsatser	4
6.	Ekonomi och tidplan	4
6.1	Ekonomi	4
6.2	Tidplan	4
7.	Övrigt	4
8.	Kommande möten	5

1. Bäljane å

Komplettering är inskickad till Mark- och miljödomstolen. Vi avvaktar nu remissomgången.

Modellering av nivåer i Bäljane å visade att:

- den tillfälliga å-fåran klarar ett flöde på 20 m³/s innan vattnet svämmar över. Den första översvämningen görs kontrollerat i den gamla å-fåran.
- återkomsttiden för flöden på 20 m³/s är 5 år för helår, 15 år för perioden april-november samt 30 år för perioden juni-september.
- vattennivåerna under entreprenaden blir lägre än för nuvarande förhållande vid samma flöde.
- vattennivåerna efter avslutad entreprenad endast blir 1 cm högre än för nuvarande förhållande vid samma flöde.

Vi ska ha teknikmöte kring åtgärderna i ån med både entreprenören och konsulterna om två veckor. Då kommer detaljfrågor i utförande att diskuteras, t.ex. avvattning och lastning av sediment. Även behovet av fler undersökningar tas upp, t.ex. test av avvattning av sediment.

2. Sanering etapp 3

2.1 Entreprenaden

Entreprenaden är nu helt inriktad på återställning.

Fabriksområdet: alla stigar klara. Återstår en del arbete kring skorstenen.

Deponikullarna: stig och utsiktsplats är klart till 50 %.

Skogsområdet: stig från Garvaregatan ner mot ån nästan klar.

Cösters dal: fundament till belysning i pulkabacken satta.

VA-arbeten: Dagvattenledning från Bryggerigatan ner mot dike vid södra deponikullen klar under dagen.

Strömgatan: belysningen är klar.

Klara ytor kommer att harvas och sprutsås inom kort.

All plantering görs i oktober.

2.2 Miljökontroll

Utkast på rapport från miljökontrollant inkommen. Åtgärderna ska rapporteras till tillsynsmyndigheten efter avslutad entreprenad (TH kollar upp hur långt efter detta senast ska ske). Vi räknar avslut från avetablering efter plantering i höst.

3. Återställning

Skorstenen är nu helt klar. Återstår installation av industriminnesutställning.

En utställningsansvarig har kontaktats och ett första planeringsmöte hållits.

Boende i närområdet har protesterat mot placering av en trappa och en stig samt fårhagarnas närhet till bostäder. Frågan har skickats vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott för hantering.

Kommunstyrelsens ordförande har uttryckt önskemål om en första invigning av strövområdet redan i år när entreprenaden avvecklas. Denna invigning blir lämpligen i mitten av november. En större invigning av industriminne mm kommer att ske nästa år, se nedan.

LA undrar när vi planerar att ha en invigning av hela området efter återställningen? I dagsläget finns ingen tidplan upprättad, frågan kvarstår.

4. Kontrollprogram

Halterna av krom i ett dagvattenflöde som mynnar i stora dammen är relativt höga. Utloppet samlar vatten från fler delområden men det är troligen det dränerade vattnet från fabriksområdet som ger upphov till de höga halterna. Detta ska undersökas närmare, troligen genom att grundvattenrör sätts på fabriksområdet. Trots de relativt höga halterna blir de uppskattade mängderna på årsbasis endast 0,6 kg krom vilket är under de förväntade mängderna från området.

5. Informationsinsatser

Stigar in till området ska skyltas med ”Vinterhålles ej”.

Nya hemsidan krånglar vilket, för projektets del, innebär att bilder har tagits bort, att gamla nyheter blivit nya mm. LW kommer att åtgärda.

Kommunen ska ge ut en tidning som riktar sig till nyinflyttade. LW ska skriva text om Läderfabriksprojektet.

6. Ekonomi och tidplan

6.1 Ekonomi

Prognosen för 2017 höjs till ca 37 Mkr. Det innebär att projektet kommer att ligga 7,5 Mkr över hittills beviljat bidrag vid årsskiftet. Prognosen för 2018 uppskattas till 11 Mkr. Det innebär att projektet vid årsskiftet 2018/19 kommer att ligga 6 Mkr under beviljat bidrag. Prognosen för hela projektet tom 2023 är 98 Mkr, 9 Mkr under beviljat bidrag. Det ska betonas att uppskattningsarna av kostnaderna för saneringen av Bäljane å är osäkra.

Projektet kommer att skicka in en ansökan om flytt av bidrag från 2018 till 2017 i storleksordningen 7,5 Mkr.

6.2 Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till oktober-november 2017. Arbete vid och i ån kommer att ske sommarhalvåret 2018.

7. Övrigt

MA frågade NV om kommunen kan få ersättning för onaturligt slitage på kommunala vägar p.g.ga. in- och utlastningstransporter. Svar från NV att bidrag för detta inte är möjligt att få beroende på att det inte var med i den ursprungliga ansökan och dessutom inte är en åtgärd som normalt är bidragsberättigad. MA tar på uppmaning

från kommunen frågan ytterligare ett varv och hör om det är en fråga som varit aktuell i något annat län.

8. Kommande möten

Onsdag 18 oktober kl. 13.30 – 15.30

Tisdag 28 november kl. 13.30 – 15.30

Klippan 2017-09-05

Tomas Henrysson