

## Minnesanteckningar

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 65
<b>Datum och tid</b>	2015-05-12 kl. 13.30–15.30
<b>Plats</b>	Yllet 2, Klippans kommunhus
<b>Närvarande</b>	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun
<b>Distribueras även till</b>	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne John Lotoft (JL), Naturvårdsverket Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund

## Innehåll

1.	Förberedelser etapp 3.....	3
1.1	Undersökningar/provtagningar .....	3
1.2	Detaljprojektering .....	3
1.3	Analys av projektrisker.....	3
1.4	Samråd med Lst .....	3
2.	Återställning .....	3
3.	Kontrollprogram .....	4
4.	Informationsinsatser .....	4
5.	Ekonomi och tidplan.....	4
5.1	Etapp 3 .....	4
5.2	Tidplan.....	4
6.	Organisation.....	4
7.	Kommande möten.....	5

## **1. Förberedelser etapp 3**

### **1.1 Undersökningar/provtagningar**

Alla kompletterande undersökningar inför saneringen är klara förutom sedimentprovtagningen i Bäljane å.

Smärre mängd inmätning av vissa detaljer ska ske inför start av entreprenaden.

### **1.2 Detaljprojektering**

Vi har en granskningshandling klar för FFU mottagning av förorenade massor. Beräknad mängd massor uppgår till 96 000 ton, vilket ger ett uppskattat belopp om ca 40 miljoner för mottagning och transport.

Även till saneringsentreprenaden finns det en klar granskningshandling FFU. Några detaljer saknas t. ex. belysningsplaner och inte minst kostnads kalkyl. Dessa handlingar kommer inom kort.

FFU-handlingarna ska granskas av TH, MJ och andra personer inom kommunen. När arbetet är slutfört ska projektledningen ha ett granskningsmöte med Structor den 19 maj och diskutera utkastet samt vissa justeringar av återställningen och salamanderdammarna.

### **1.3 Analys av projektrisker**

Mötet är nu inplanerat till den 28 maj på Best Western i Klippan där Anders Bank på Structor är mötesordförande. Berörda personer är kallade.

### **1.4 Samråd med Lst**

Projektledningen tillsammans med Fredrik Engelke på Structor träffade Lst den 8 maj för frivilligt samråd inför anmälan om avhjälpandeåtgärder.

Tanken är att vi ska lämna in denna anmälan efter sommaren. Den kommer även att inkludera anmälan om vattenverksamhet (dammen) och dispens från artskydd och strandskydd. Vi fick acceptans för anmälnans upplägg förutom att vi troligen måste söka dispens från strandskyddet hos kommunen istället för Lst. Det kändes som om Lst accepterade tillvägagångssättet för saneringen i stort och vi fick input om att de gärna ville delges anteckningar från kommande möte med intresseföreningar.

Det kvarstående arbetet med anmälan är att skriva ett PM som beskriver föroreningssituationen och revidera PM för naturvårdsåtgärderna.

## **2. Återställning**

Förslag enligt ritning 100T01100 (översiktsplan) och 100L0201-04 (planterings- och utrustningsplaner).

Kostnadskalkylen för återställningskostnader är inte klar dock kan vi redan kostatera att kostnaden för nya träd är väldigt stor, behöver bantas. Kommunens del i återställningen ser ut till att hamna på det aviserade beloppet om ca 2-2,5 Mkr. Extra kostnader för VA-kollektivet är ca 1,6 Mkr. Inom bidragsdelen tillkommer kostnader för kompensationsåtgärder för salamanderdammar mm.

### **3. Kontrollprogram**

Kvartalsrapport 1 2015 är rapporterad och inskickad till DL på Lst. Det förekom inga avvikelser som behöver åtgärdas.

### **4. Informationsinsatser**

Vi behöver anordna informationsmöten med allmänheten och intresseföreningar. Det kan vara lämpligt att dessa möten samordnas i samband med att vi lämnar in ansökan om avhjälpandeåtgärder. LW hjälper till med annonser i augusti och mötena planeras till 1:a hälften av september.

Bildspelet från pågående och genomförda undersökningar har legat uppe på hemsidan ett tag men fick tas bort p.g.a uppdateringar i programvaran. LW lägger tillbaka bildspelet så fort det är möjligt.

### **5. Ekonomi och tidplan**

#### **5.1 Etapp 3**

Rekvirering av kvartal 1 2015 har skett och prognosen är att vi klarar årets budget. Kostnadskalkyl för det kommande saneringsarbetet är ännu inte redovisad.

#### **5.2 Tidplan**

Tidplanen ser ut enligt följande;

- FFU klart i början av juni.
- Beslut om återställning och igångsättning av upphandling sker i ksau den 17 juni.
- Annonsering 18 juni och sista anbudsdag 31 augusti.
- Föreslå tilldelning på delegation eller beslut på ksau den 23 september.
- Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i september.

### **6. Organisation**

Zara Isaksson har meddelat att hon inte kommer tillbaka till kommunen efter sin tjänstledighet. MJ stannar kvar tillsvidare som projektledare på deltid och BP har påbörjat kontakt med tänkbar bygglidare.

## **7. Kommande möten**

Torsdag den 11 juni kl. 13.30–15.30

Tisdag den 25 augusti kl. 13.30–15.30

Klippan 2015-05-22

Monica Johansson  
projektledare