

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 73
Datum och tid	2016-06-21 kl. 13.30–15.15
Plats	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
Närvarande	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Distribueras även till	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Sune Arvidsson (SA), bygglidare, Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket Jessica Bernfreed Ewald (JBE), Länsstyrelsen i Skåne David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Tomas Fällman (TF), Söderåsens Miljöförbund

Innehåll

1.	Sanering etapp 3	3
1.1	Entreprenaden	3
1.2	Erfarenheter	3
1.3	Detaljprojektering	3
1.4	Bäljane å	3
1.5	Anmälningar och dispenser	3
2.	Återställning	3
3.	Kontrollprogram	4
4.	Informationsinsatser	4
5.	Ekonomi och tidplan.....	4
5.1	Ekonomi.....	4
5.2	Tidplan.....	4
6.	Övrigt.....	4
7.	Kommande möten.....	4

1. Sanering etapp 3

1.1 Entreprenaden

Schaktarbetet inom fabriksområdet är klart till 85 % och rivning av Höganäsledningen och schakt ner till lera är klart. Den reaktiva barriären är installerad. I höjd med barriären lutar lerlagret åt öster vilket gjorde att vi la en lerbarriär där för att hindra vatten att ledas åt det hållet, istället för att gå genom den reaktiva barriären.

I Cösters dal är schaktarbetet så gott som klart och återfyllnaden kvarstår med ca 1/3 av ytan. Bäckens ska påbörjas under v. 25 eller 26. VA-arbetet i Djupadalsgatan är påbörjat. Vattenledningen i Garvaregatan ligger närmre fabriksområdet än förväntat. Detta gör att vi måste lägga om ledningen på samma sätt som i Djupadalsgatan innan grundkonstruktioner kan rivas.

1.2 Erfarenheter

Det har schaktats ca 20-25 % större volymer i fabriksområdet än förväntat. Fler konstruktioner och ledningar i marken och mer kompletteringsschakt än förväntat har gett försämrad kapacitet i schaktarbetet. Dessa ändrade förhållanden ger merkostnader i storleksordningen 1,5 Mkr.

1.3 Detaljprojektering

Revidering inväntas från Structor.

1.4 Bäljane å

En utökad provtagning av sediment nedströms vårt källområde har utförts och provresultaten har kommit. TH visade en Powerpoint med risker och förslag på åtgärder. Föroreningssituationen nedströms har en helt annan bild än den i vårt källområde. Fortsatta diskussioner och även riskvärdering ska ske på nästkommande projektgruppsmöte.

1.5 Anmälningar och dispenser

Samråd med Lst inför Ansökan om vattenverksamhet sker den 6 juli.

I beslutet om artskydd har vi upptäckt ett orimligt krav på att allt virke ska behållas inom området till faunadepåer. Vi har lämnat in en komplettering för att ändra detta beslut. Enligt MA har nytt beslut meddelats, han mailar detta till projektledningen.

2. Återställning

Arbetet med industriminnet bör intensifieras från kommunens sida. Fundamentet från den gamla skorstenen kan fungera som utställningsyta, både in- och utvändigt. Vår entreprenör har ritat en skiss på hur fundamentet kan restaureras och nyttjas. LW undersöker om Arne Grau Amnér på Kultur- och fritidsförvaltningen är insatt i frågan.

3. Kontrollprogram

Kvartalsrapport 2 2016 har ännu inte redovisats.

Vi vill installera ett par grundvattenrör uppströms den reaktiva barriären och vid en eventuell upptäckt av Cr VI installeras även rör nedströms barriären.

4. Informationsinsatser

Bilder från saneringen läggs upp på hemsidan så gott som veckovis.

Snart får vi en reviderad illustrationskarta. Den ska tryckas på en väv som sedan sätts upp utanför kontroshuset med förklarande text.

Berörda parter i saneringsprojektet ska sätta upp en byggskylt, vår entreprenör samordnar layout och tryck.

5. Ekonomi och tidplan

5.1 Ekonomi

En prognos för ekonomin ska vara klar till nästa möte.

Hittills har projektet ÄTOR på ca 2,5 Mkr som är godkända. Större volymer sand som schaktats på fabriksområdet, uppskattningsvis 25 %, ger en kostnadsökning med ca 1 Mkr.

Frågan om flytt av beviljade bidrag från 2018 till 2016 kvarstår, storlekordningen 10 Mkr.

Direktrekvirering kan ske månadsvis vid enskilda stora fakturor från entreprenör och mottagningsanläggning.

5.2 Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017 med uppehåll för semester under v.28-31 2016. Arbete vid och eventuellt i ån kommer troligen att ske sensommar/höst 2018.

6. Övrigt

Rättbekämpningen fortgår och än så länge har vi inte fått några klagomål angående rättor.

7. Kommande möten

Onsdag den 24 augusti kl. 13.30–16.30

Tisdag den 4 oktober kl. 13.30–16.00

Klippan 2016-07-12

Monica Johansson
projektledare