

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 91
<b>Datum och tid</b>	2019-09-17 kl. 14-15.15
<b>Plats</b>	Tekniska förvaltningens sammanträdesrum i Kommunhuset
<b>Närvarande</b>	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
<b>Distribueras även till</b>	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Lotta Andgren (LA), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Ardiana Demjaha (AD), Klippans kommun Michel Tränefors (MT), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket

## **1. Uppföljning entreprenad**

Vi väntar fortfarande på beslut avseende redovisning av åtgärderna och miljökontrollen för sanering av Bäljane å som skickades till Länsstyrelsen den 14 mars 2019.

Alla stängsel och grindar runt både häst- och fårhagar är nu uppsatta.

Relationshandlingarna kommer att revideras med stängsel och grindar och några småfel rättas till. Dessutom kommer illustrationsritningen (100T0110) att uppdateras. Denna kan användas som underlag för skötsel, underhåll mm.

Även två ritningar där begränsningslinjen för skötselplanen ritas in kommer att tas fram. När relationshandlingarna och de nya ritningarna är klara kommer en ny version av skötselplanen att skickas in till Länsstyrelsen. När skötselplanen är godkänd av Länsstyrelsen ska en förstagångsbesiktning av inneslutningen göras (hösten 2019/våren 2020).

Det återstår dessutom att ta fram och sätta upp informationsskyltar runt området (hösten 2019/våren 2020).

Några växter som inte klarat sig kommer att ersättas men det gäller bara växter utanför bidragsprojektet (på fabriksområdet). Eventuellt behöver någon stig ses över då den eroderat mycket i de senaste regnen. I fortsättningen kommer inte aktiviteter/åtgärder som ligger utanför bidragsprojektet att rapporteras vid projektgruppsmöten.

Ytterligare behov av åtgärder kan visa sig efter de kommande garantibesiktningarna 2022 (VA) och 2023 (resten).

## **2. Kontrollprogram**

Kontrollprogrammet löper på och den senaste årsredovisningen har godkänts av Länsstyrelsen.

Extraprovtagningen visar fortfarande på höga halter krom vid sidan om barriären. Vi avvaktar till 2020 för att se om ytterligare åtgärder kan bli aktuella. Dessa skulle i så fall troligen bestå av att utöka barriären i sidled. En viktig erfarenhet här är att vid osäkerhet om hur förhållandena är/blir i grundvattenzonen så bör en reaktiv barriär överdimensioneras i sidled.

I god tid innan 2023 behövs beslut fattas om eventuell förlängning av kontrollprogrammet.

## **3. Informationsinsatser**

Återstår att ta fram informationsskyltar för området. Dessa samordnas med informationsskyltar kommunens miljöstrateg håller på att ta fram.

## **4. Ekonomi**

Prognosen för 2019 pekar för närvarande på ett överskott på ca 0,2-0,3 Mkr.

Den långsiktiga prognosen för hela bidragsprojektet 2014-2023 ligger på budget. Då är det endast avsatt 100 000 kr för reparationer efter garantibesiktningarna 2022-2023. Om behovet av garantireparationer blir större kommer ytterligare bidrag att behöva sökas.

## **5. Tidplan**

Kontrollprogrammet är planerat att pågå 2019-2023.

En del återstående arbeten kommer att slutföras 2019-2020

Garantibesiktningar och eventuella reparationer kommer att göras 2022-2023.

## **6. Övrigt**

Slutredovisning med erfarenhetsåterföring på de delar av bidragsprojektet som genomförts 2014 – kv2 2019 lämnas in inom kort och beskriver då också vad som återstår att göra. I mallen för redovisning frågas efter vilka uppgifter som skrivits in i EBH-stödet. Här kommer att hänvisas till Länsstyrelsen då detta är en uppgift för dem.

En kompletterande redovisning i form av ett kortare PM kommer att lämnas in när projektet är helt klart. I nuläget är kontrollprogrammet planerat att vara till 2023.

## **7. Kommande möten**

I fortsättningen kommer PG-möte att hållas när årsrapporten på kontrollprogrammet är klar. Årsrapporten brukar vara reviderad och godkänd i april. Kallelse görs när utkast på årsrapporten kommer in till kommunen. Vid denna tidpunkt är även ekonomin för föregående år klar.