

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
205 15 MALMÖ

Ansökan om utökad budget för huvudstudie gällande Klippans läderfabrik

Bidrag för huvudstudie på 2 Mkr beviljades 2004-04-22 av länsstyrelsen. Huvudstudiens totala budget, inkluderande insatser från Klippans kommun, var på 2,25 Mkr. För att kunna hantera en mer komplicerade föroreningsituation än väntat ansökte kommunen om en utökning av budgeten för huvudstudien 2004-11-15. Den utökade budgeten omfattade totalt 3,25 Mkr varav Klippans kommun skulle delfinansiera med 0,325 Mkr. Ytterligare en utökning om bidrag söktes 2005-11-24. Denna gång en total budget på 4,25 Mkr varav bidrag 3,825 Mkr från länsstyrelsen och 0,425 Mkr utgör egen finansiering från kommunen.

De undersökningar och utredningar som planerades i den senaste utvidgningen av huvudstudien ligger med god marginal inom den utökade budgeten. Däremot har det nu visat sig att ett flertal villaträdgårdar i närheten av läderfabriken har förhöjda halter av arsenik i jorden. I 10 av de ca 25 trädgårdar som hittills undersökts ligger maxhalterna över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning, 15 mg As/kg jord.

Arsenikhalterna är som högst närmast fabriken och härrör med stor sannolikhet från användningen av arseniksulfid i processerna i början på 1900-talet. Hur Arseniken hamnat i trädgårdarna är dock ännu inte klarlagt. De förhöjda As-halterna är inte avgränsade profil och en utvidgad undersökning bör därför göras. Denna undersökning behövs för att kunna uppskatta kostnaderna för en eventuell sanering av trädgårdarna. För att kunna bedöma vilka halter som är acceptabla i trädgårdarna behövs även en utökad undersökning av halterna i de grödor som odlas i trädgårdarna och en fördjupad riskbedömning som underlag för en riskvärdering.

De utvidgade undersökningarna och utredningarna av arsenik leder även till en fördröjning av projektledningen. Detta beror till största delen på att denna typ av undersökningar kräver att mycket tid läggs på kontakter med enskilda villaägare både före och efter undersökningarna.

Det beräknas att en utvidgning av den totala huvudstudiebudgeten till 4,5 Mkr behövs för att inte utredningen av de förhöjda arsenikhalterna ska stoppas upp i väntan på bidrag från Naturvårdsverket. Av detta söks 4,05 Mkr i bidrag från länsstyrelsen och 0,45 Mkr är finansiering från Klippans kommun bestående av eget administrativt arbete och egna entreprenadinsatser. Detta innebär en ökning av den totala budgeten med 250 kkr och en ökning av bidragsdelen med 225 kkr.

Utökad budget

	Nuvarande budget (kk)	Utökad budget (kk)
Fabriksbyggnader	475	475
Fältundersökning	1 085	1 350*
Riskbedömning och åtgärdsutredning	700	700
Övrig utredning	265	175
Projektledning	1 050	1 200
Kunskapsprojekt	300	300
Projektstyrning/administration	375	300
Totalkostnad	4 250	4 500
Finansiering	4 250	4 500
- Bidrag från länsstyrelsen - 90%	3 825	4 050
- Kommunen - 10%	425	450**

* varav grävarbete kommunen 100 kkr

** eget arbete 300 kkr, grävarbete 100 kkr, likvidinsats 50 kkr

Härmed söks bidrag på ytterligare 225 kkr för utvidgning av huvudstudien enligt ovan.

Klippan 2006-08-22



Nils-Olof Carlsson
 Chef tekniska kontoret
 Klippans kommun