

Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-16.05

Beslutande Bengt Svensson, ordförande
Annika Ingelström-Nilsson tjug i st f Bengt Alfredsson
Bodil Andersson
Rune Persson
Johan Pettersson, tjug i st f Eva Stjärnlind

Jens Westring, ej tjug ersättare
Kerstin Persson, ej tjug ersättare
Evy Arvidsson, sekreterare
Boje Jarl, ekonomichef, §§ 243, 244, 247-252
Björn Pettersson, teknisk chef, §§ 243, 244, 247, 248

Utses att justera Johan Pettersson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, 2009-10-28

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer:	243-253
		Evy Arvidsson		
	Ordförande		
		Bengt Svensson		
	Justerande		
		Johan Pettersson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Klippans kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2009-10-21

Datum för anslags uppsättande 2009-10-29

Datum för anslags nedtagande 2009-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Evy Arvidsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

2

Au § 243

Dnr 2002.126.822

Redovisning av underskott för badhusprojektet

Arbetsutskottet har 2009-06-03, § 149, uppdragit åt tekniska förvaltningen att redovisa uppkommet underskott på badhusprojektet samt komma med förslag på finansiering av underskottet inom budgetram.

Tekniska förvaltningen har vid arbetsutskottets sammanträde 2009-06-17, § 156, redovisat investeringsbudgeten 2009 – budget, dagsläge och vad som kvarstår – inkl överskridande Badhuset.

Nu föreligger Tekniska förvaltningens rapport om Badhuset – planering, ekonomi och genomförande av ombyggnaden 2008-2009 enligt [bilaga Au § 243/09](#).

Arbetsutskottet beslutar

att konstatera att den ursprungliga projekteringen varit bristfällig, vilket inneburit behov av alltför många tilläggsbeställningar. Till detta kommer direkta missar i planering och genomförande av projektet,

att vidare konstatera att än allvarligare är att nödvändig återrapportering till Ks/Ks Au om de uppkomna problemen och dess ekonomiska konsekvenser saknats,

att med tanke på objektets art borde posten för oförutsett i den ursprungliga kalkylen varit påtagligt större,

att inför framtida projekt är det viktigt att ta tillvara erfarenheterna, som är redovisade i denna rapport, och att särskild vikt vid uppföljning gäller för projekt, som löper över flera år samt

att lämna denna redovisning till kommunstyrelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Rapport om Badhuset - planering, ekonomi och genomförande av ombyggnaden 2008, 2009

Kort bakgrund

Arkitektföretaget P&P Arkitekter har under 10 års tid tillsammans med andra konsulter arbetat med att projektera en om- och tillbyggnad av Klippans Simhall. Flera olika alternativ togs fram, som alla blev för dyra att genomföra. I slutet på 2006 enades gruppen bestående av representanter från fastighetsförvaltningen och konsulter om ett något bantat alternativ.

Med detta alternativ som grund slutfördes projekteringen. Den nya fastighetsavdelningen tog under 2007 fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Upphandling

Fastighetsavdelningen gick 2007-09-10 ut med en anbudsfrågan på de 7 skilda delar som skulle utgöra den samlade entreprenaden. De anbud som kom in låg inom budgetramen för respektive delentreprenad.

(El 925 kkr, ventilation 1 059 kkr, rör 1 450 kkr, vattenbehandling 4 780 kkr, höj- och sänkbar botten 1 321 kkr och aggregat 1 688 kkr. Totalt 11 223 kkr.)

Dock var det inget företag som lämnade anbud på själva byggentreprenaden. Ett kritiskt läge uppstod då avsikten med förfrågan var att byggentreprenören skulle ta på sig samordningen av alla delentreprenader, såsom en generalentreprenad.

CM-uppdrag

För att inte förlora tid prövade fastighetsavdelningen att handla upp en samordning genom ett så kallat CM-uppdrag (Control Management). Ett CM-uppdrag fungerar så att en projektledare anlitas som ska vara byggledare, upphandlare och samordnare för entreprenaden. Två företag lämnade anbud och till slut kvarstod Bygg-Fast AB, som anlätades för CM-uppdraget.

Bygg-Fast AB anlätade i sin tur Funktionspartner AB i Malmö som samordnare för allt installationsarbete, som var en stor del av projektet. Eftersom det inte fanns någon byggentreprenör som lämnade anbud kontaktades Karaten Bygg AB Helsingborg som var villigt att utföra bygg- och betongarbeten på löpande räkning.

Ekonomi inför byggstarten

Ombyggnaden beräknades i Tekniska förvaltningens skrivelse 2007-10-15 att kosta 26,5 Mkr, att jämföras med 20 Mkr som fanns i investeringsbudgeten. KSAU beslutade därför att föreslå en utökning av investeringsbudgeten 2008 med 6,5 Mkr.

Utöver anbuden för de 6 delentreprenaderna med totalsumman 11 223 kkr enligt ovan, beräknades byggentreprenaden kosta 12 600 kkr och CM-uppdraget 1 500 kkr. Med tidigare använda pengar i projektet med 1 000 kkr, avgående energibidrag på 1 000 kr och oförutsett med 1 200 kkr beräknades projektet totalt kosta 26 523 kkr, enligt skrivelse 2007-10-15. När vi i efterhand granskar siffrorna så finns det i skrivelsen en liten sammanblandning av begreppen kostnad och finansiering, se sammanställningen i slutet av rapporten.

KSAU beslutade 2007-11-21 att upphandla de 6 delentreprenaderna, och 2008-01-23 att upphandla CM-uppdraget.

Efter flera projekteringsmöten kom ombyggnads- och rivningsarbeten igång i början av februari 2008. Inblandade parter blev snabbt samspelade entreprenaden löpte smidigt, och både tidplan och ekonomi låg rätt.

Problem, oförutsedda och missar

Efter semestern 2008 började det uppkomma problem för entreprenörer och anlitate installatörer. Projekterade handlingar kunde inte helt följas. Även byggentreprenören fick bekymmer när det visade sig att konstruktionsritningar inte överensstämde med befintlig byggnad.

Under hösten 2008 framkom följande:

- Dräneringsledning och fuktisolering på källarvägg saknades utmed byggnadens långsida mot Ängelholmsgatan. Detta var känt under utredningstiden men ströks i åtgärdsförslaget. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 225 kkr**
- Tegelfasaden på västra gaveln visade sig vara instabil och behövde förstärkas. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 250 kkr**
- Sanering av asbest i rörisolering ingick inte i förfrågan. Tilläggsarbete, planeringsmiss. **Kostnad 140 kkr**
- Grundplattan visade sig sakna stöd i undergrunden, varför flytbetong injekterades mellan plattan och jorden. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 335 kkr**
- Håltagning för rör m.m. i vägg och golv blev dubbelt så omfattande som beräknat. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. **Kostnad 350 kkr**
- En 6 år gammal cirkulationspump var sönderrostad. Tilläggsarbete. **Kostnad 160 kkr**

- Värmeväxlare i förfrågningsunderlaget visades sig vara för liten.
Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. **Kostnad 75 kkr**
- Väggar och installationsdelar i ångbastun och i dambastun var kraftigt fuktskadade och de två basturymmen fick nybyggas. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 240 kkr**
- Glaspartier mellan bassäng och personalutrymmen togs bort på grund av fuktskador i vägg och ersattes med murad vägg och mindre glaspartier. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 300 kkr**
- Förstärkning av bjälklag under nytt fläktrum. Tilläggsarbete, konstruktionsmiss. **Kostnad 150 kkr**
- Företaget som skulle utföra smidesentreprenaden gick i konkurs under pågående arbete. **Kostnad 225 kkr**
- Ombyggnad av invändig sönderrostad spillvatten ledning. Oförutsett tilläggsarbete. **Kostnad 275 kkr**
- Grundvattensänkning inkl sponning för ombyggnad av invändig spillvattenledning i samband med ovanstående arbeten.
Tilläggsarbete. **Kostnad 125 kkr**
- Demontering av fuktskadade ljudabsorbenter ovan läktare samt montering av nya dito. Tilläggsarbete. **Kostnad 150 kkr**
- Tillkommande bygnadsarbeten på grund av ofullständiga handlingar.
Tilläggsarbete, planeringsmiss. **Kostnad 425 kkr**
- Tillkommande installationsarbeten på grund av ofullständiga ramhandlingar. Konstruktionsmiss. **Kostnad 375 kkr**
- Tillkommande konstruktions och utredningsarbeten på grund av tillkommande arbeten. Planeringsmiss. **Kostnad 150 kkr**
- Utökning av personal för säkerställande av sluttid
Kostnad 118 kkr
- Tillkommande projektledning utöver upphandlat CM uppdrag.
Kostnad 125 kkr

Summan av ovanstående tillägg är 4,2 Mkr.

Under 2009 har installation av spolningstankar för vattenreningen tillkommit för 225 kkr. Dessa ingick inte i förfrågningsunderlaget men var behövliga för att reducera uppvärmningskostnaden för badvattnet.

Besiktning

Byggentreprenaden godkändes vid besiktningen 2009-01-14, men inte installationsentreprenaderna då vi inte kunde utföra installationsprovet på grund av tillägsarbeten hade dragit ut på tiden

Vid drifttagandet av badet kom klagomål på att rätt temperatur i rehabassängen inte kunde hållas och att ventilationen inte fungerade tillfredsställande. Eftersom berörda entreprenörer då hävdade att man arbetat efter handlingar som kommunen har tillhandhållit lät fastighetsavdelningen göra en utredning för att få klarhet i orsak till avvikelserna från avsedd funktion.

Utredning

CLC Konsult AB genomförde slutbesiktningen och fick också uppdrag att utreda avvikelserna. Utredningen visade att det fanns stora brister i funktionerna i installationerna. Det allvarliga är att bristerna skulle ha uppmärksamats och påtalats av installationssamordnaren under byggtiden, vilket inte skedde på rätt sätt. Därtill gäller att projektledningen inom CM-uppdraget inte informerade i tid att överskridanden och att kostnadsuppföljningen levererades till kommunen med fördröjning.

Fastighetsavdelningen har nu under sommaren och hösten träffat representanter från Bygg-Fast, Funktionspartner och installatörerna, redovisat utredningens resultat och ställt krav på rättelse utan ytterligare kostnad för kommunen.

Bygg-Fast har förvarnat sitt försäkringsbolag om åtgärder från kommunens sida.

Därtill har kraven kompletteras med krav dels på ersättning för att den avsedda energibesparingen har uteblivit, dels på förlängd garantitid, så avsedd funktion följs upp under 5 år.

Dagsläget

Försäkringsbolagen för Bygg-Fast respektive Funktionspartner kommer att snarast möta Klippans Kommun för att klargöra skyldigheter och ersättningsanspråk.

Ekonomisk sammanställning i dagsläget

Sammandrag av bokföringen (kk)

	2007	2008	2009	Totalt
Budget	1 000	23 500	2 000	26 500
Utfall	1 462	27 421	4 479	33 362
Överskridande	462	3 921	2 479	6 862

Egentligen redovisades i skrivelsen 2007-10-15 en beräknad kostnad på 27 523 kkr. Energibidraget på 1 000 kr är en del av finansieringen.

Detta bidrag är ansökt och kommunen har fått ett förhandsbesked om bidrag på just 1 000 kkr. Ett antal uppgifter ska först redovisas till länsstyrelsen under 2009. En förutsättning för att vi får bidraget är att myndigheten faktiskt har pengar att betala ut när uppgifterna är levererade av kommunen.

Specifikation av överskridandet (kk)

Beräknad projektkostnad	27 523
varav;	
utredning, projektering	1 000
6 delentreprenader	11 223
byggentreprenad	12 600
CM-uppdraget	1 500
oförutsett	1 200
tillägg och ändringar enligt 19 punkter ovan	4 400
utöver posten oförutsett är det ökade kostnader inom byggentreprenaden, pga löpande räkning, mer städning, puts- och mål- ningsarbeten,	ca 1 439
Summa	33 362

Tekniska förvaltningen

Björn Pettersson

Lennart Nordström

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

3

Au § 244

Dnr 2006.156.251

Detaljplan för Klippan 3:107 (vid Klippans kapell)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-03-18, § 65, på förslag av miljö- och byggnämnden att ställa ut förslag till detaljplan för Klippan 3:107 för granskning.

Efterfrågan på villatomter i Klippans tätort är stor. Syftet med planen är att till skapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till centrum och strövområden. Bostadsområdet innehåller drygt 30 tomter för friliggande hus.

Planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. I väster och söder finns gällande detaljplaner. Planområdet gränsar i öster och nordväst till Bäljaneå:s dalgång. Sydväst om området ligger Klippans kapell. Marken utgörs av en gräsyta som i norr har förslyats.

Planarealen är ca 5 ha.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2009-04-20—05-19. Under den tiden har 6 skrivelser inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats, vilket framgår av utlåtandet bilaga Au § 244/09.

Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om upphävande av förordnandet av strandskydd för del av planområdet. Kommunstyrelsens ordförande har 2009-07-09 överklagat länsstyrelsens beslut.

Plan- och byggnämnden har 2009-10-19, § 138, föreslagit att den reviderade detaljplanen med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, antas, enligt bilaga Au § 244/09.

Yrkanden i arbetsutskottet:

1 Rune Persson (s) yrkar att överklagandet rörande upphävande av strandskyddet ska dras tillbaka. Vidare yrkas att den i förslaget undantagna norra plandelen ska helt tas bort från förslaget och att ingen ytterligare planläggning av det området ska ske.

2 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Plan- och byggnämndens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:

Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

4

Au § 244 forts

att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, enligt bilaga Au § 244/09.

Rune Persson och Johan Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

5

Au § 245

Dnr 2009.401.140

Näringslivspris 2009

Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens näringslivspris. Prissumman är 12 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

6

Au § 246

Dnr 2009.397.045

Omsättning av lån under 2010

Ekonomikontoret redovisar att följande lån kommer att omsättas under 2010:

Låneinstitut	Förfallodag	Lånebelopp
Swedbank Hypotek	2010-02-28	13 300 000
Swedbank Hypotek	2010-03-05	33 950 000
Swedbank Hypotek	2010-06-10	5 000 000
Swedbank Hypotek	2010-06-20	29 000 000

Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut på både nyupplåning och omsättning av gamla lån.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna omsättning av ovan redovisade lån under 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

7

Au § 247

Kurser, konferenser m.m.

Följande inbjudningar till kurser m m föreligger.

KEFU – Erfarenheter av vårdval, Lund, 2009-11-04.

Kommunförbundet Skåne – Vårldskonferens 2010, Lund,
2010-02-18—02-19.

Länsstyrelsen i Skåne län – Konferens om anhörigstöd, Malmö, 2009-11-06.

Länsstyrelsen i Skåne län – Miljötilståndet i Skåne, Halvvägs till 2020,
Lund, 2009-11-18.

Centrum för lättläst – Politiker lär sig blogga lättläst inför valet!,
2009-11-10.

NTF Skåne – NTF Skånes kommunkonferens 2009, Hässleholm,
2009-11-18.

Region Skåne – Möte om ensamkommande flyktingbarn, Kristianstad,
2009-10-16

Arbetsutskottet beslutar

att medge deltagande i följande konferens:

Kommunförbundet Skånes vårldskonferens i Lund 2010-02-18—19.
Bengt Alfredsson, Rune Persson, Bengt Svensson, Kerstin Persson,
Annika Ingelström-Nilsson, Johan Pettersson och Jens Westring.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

8

Au § 248

Dnr 2009.398.256

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp 1:20-22 samt servitutsavtal för skolbusshållplats

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp 1:21, ägare Klippans kommun, Stackarp 1:20 ägare Peter Gustavsson och Stackarp 1:22, ägare Jan Rosberg, föreligger.

Överenskommelsen innebär att fastigheten Stackarp 1:21 delas i två bitar, om ca 570 m² vardera, för att läggas till fastigheterna Stackarp 1:20 respektive Stackarp 1:22.

Ägarna till Stackarp 1:20 och 1:22 ska betala 30 kr/m² till ägaren av Stackarp 1:21 samt dela på förrättningskostnaden.

På fastigheten Stackarp 1:21 finns en skolbusshållplats. Avtalsservitut bildas för att trygga den fortsatta användningen av hållplatsen.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stackarp 1:20-22 enligt [bilaga A Au § 248/09](#) samt

att godkänna servitutsavtal för skolbusshållplats enligt [bilaga B Au § 248 /09](#).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Överenskommelse fastighetsreglering

Ärendenummer

Förrättningslantmätare

Ärende	Fastighetsreglering berörande Stackarp 1:20-22. Kommun: Klippan Skåne län
Ansökan	Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsbildning.
Överenskommelse	Undertecknade är överens om följande: Marköverföring enligt nedan. Ersättningen är satt till 30 kr/m ² och ägarna av Stackarp 1:20 och 1:22 skall dela på förrättningskostnaden. Denna överenskommelse är beroende för sin giltighet av kommunstyrelsens arbetsutskotts godkännande.
Fastighetsreglering	Marköverföring: Till Stackarp 1:20 överförs ca 570 m ² (figur 1) från Stackarp 1:21, se kartskiss. Till Stackarp 1:22 överförs ca 570 m ² (figur 1) från Stackarp 1:21, se kartskiss.
Ersättning	Ägaren av Stackarp 1:20, Peter Gustavsson, skall betala 30 kr/m ² till ägaren av Stackarp 1:21, Klippans kommun. Ägaren av Stackarp 1:22, Jan Rosberg, skall betala 30 kr/m ² till ägaren av Stackarp 1:21, Klippans kommun. Ersättningen skall betalas senast 1 månad efter förrättningen vunnit laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
Tillträde	Tillträde skall ske när förrättningen vunnit laga kraft.
Förrättningskostnader	Förrättningskostnaden för denna fastighetsreglering skall delas lika mellan ägaren till Stackarp 1:20, Peter Gustavsson och ägaren till Stackarp 1:22, Jan Rosberg.
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till: Berörda parter.

Underskrifter Datum 2009-10-05 Datum 2009-10-05
Peter Gustavsson [Signature]
Stackarp 1:20/ Peter Gustavsson Stackarp 1:22/ Jan Rosberg

Underskrifter Datum _____ Datum _____
Stackarp 1:21/ Klippans kommun Stackarp 1:21/ Klippans kommun
Bengt Svensson Hans-Åke Lindvall

Servitutsavtal

Upplåtare	Peter Gustavsson, pers nr 760513-3599, Stackarp 2336, 264 92 Klippan, nedan kallad upplåtaren, ägare till den belastade fastigheten.
Nyttjanderättshavare	Klippans kommun, 212000-0928, 264 80 Klippan, nedan kallad kommunen, såsom ägare till förmånsfastigheten.
Belastande fastighet	Klippan Stackarp 1:20, nedan kallad fastigheten.
Förmånsfastighet	Klippan Åby 1
Upplåtelsens ändamål	<p>1. Upplåtaren medger kommunen rätt att å fastigheten för all framtid bibehålla en skolbusshållplats till en bredd av 3 m, markerad med svarta prickar i ungefärligt läge på kartskiss.</p> <p>Upplåtaren medger kommunen obehindrat tillträde till fastigheten för tillsyn och underhåll av hållplatsen.</p>
Inskrivning	<p>2. Till säkerhet för detta avtals bestånd får inskrivning göras i fastigheten på kommunens bekostnad. Innan inskrivning skett, är upplåtaren skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att binda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.</p>
Ianspråktagande	<p>3. Detta avtal träder i kraft genom att det undertecknas av parterna. Kommunen äger rätt att ta i anspråk den upplåtna rättigheten så snart avtalet trätt i kraft.</p>
Godkännande	<p>4. Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens arbetsutskotts godkännande.</p>

Kontraktsexemplar Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättas och utväxlats mellan parterna.

Underskrifter

2009-10-05

2009-

Upplåtare:

Nyttjanderättshavare:
KLIPPANS KOMMUN

Peter Gustavsson

.....
Stackarp 1:20 / Peter Gustavsson

.....
Åby 1 / Bengt Svensson

.....
Åby 1 / Hans-Åke Lindvall

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

9

Au § 249

Dnr 2002.388.430

Upphandling av städning, sanering och rivning av kromläderfabriken, Klippan

I samverkan med Ramböll Sverige AB arbetar projektgruppen med förfrågningsunderlag avseende städning, sanering och rivning av kromläderfabriken, Klippan (inom fastigheten Klippan 3:123).

Förslag till kvalificeringskrav och utvärderingskriterier framgår av [bilaga Au § 249/09](#).

I enlighet med Inköspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt kvalificeringskrav och utvärderingskriterier beslutas innan publicering och utskick.

Arbetsutskottet beslutar

att igångsätta upphandlingen samt

att anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier enligt [bilaga Au § 249/09](#).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Förslag till kvalificeringskrav och utvärderingskriterier avseende:Upphandlingsform:

Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap.

Avtalstyp:

Totalentreprenad

Kvalificeringskrav:

Följande kvalificeringskrav gäller för anbudsgivaren:

- Tillräcklig teknisk kompetens och erfarenhet
- Försäkringar
- Ekonomisk säkerhet
- F-Skattsedel samt erlagt skatter och avgifter

Följande kvalificeringskrav gäller för anbudet:

- Av utvärderingsgruppen godkänd genomförandebeskrivning

Utvärderingskriterier:

Kompetens och erfarenhet	0-2 poäng
Genomförandebeskrivning	0-2 poäng
Skyddsåtgärder	0-4 poäng

Lägsta pris erhåller 30 poäng.

Övriga anbud erhåller poäng enligt formeln:

Lägsta pris x 30

Aktuellt pris

Poäng från de fyra värderingsmomenten summeras och jämförs

Avtal tilldelas anbudsgivare med högst poäng

Genomförande av upphandlingen:

Projektgruppen, Läderfabriken

Utvärderingsgrupp:Zara Isaksson, beställarombud och projektledare
Joergen Borgstroem, upphandlingsansvarig
Tomas Henrysson, extern projektledare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

10

Au § 250

Dnr 2009.338.312

Motion angående gång- och cykelväg på sträckorna Färingtofta – Snällered samt Spången – Riseberga

Anders Rolfsson inlämnade 2009-09-08 motion om utredning av gång- och cykelväg på sträckorna Färingtofta–Snällered samt Spången–Riseberga, [bilaga Au § 250/09](#).

Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-29, § 60 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till tekniska förvaltningen för beredning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



"Anders Rolfsson"
<andersrolfsson@bredband.net>

2009-09-07 21:58

Till <evy.arvidsson@klippan.se>

Kopia

Blank

Ärende Motion

Klingstorp 090902

Till Klippans kommunfullmäktig.

MOTION

Vägen Spången mot Höör med nummer 1865 är i vår kommundel den dominerande trafikleden med mycket tung trafik.

Därmed utsätts de oskyddade trafikanterna för onödig fara. En G-C-väg på vissa delar är högst motiverad.

Därför föreslår jag att:

G-C-väg på sträckorna

Färingtofta-Snalleröd
och Spången-Riseberga

Utreds närmare i första hand av vårt eget Tekniska kontor avrapportering till KS 2010-04-01 samt att man vid samtal med Vägverket tar upp frågan med hög prioritet.

Anders Rolfsson

Fullmäktigeledamot för Centerpartiet.

KLIPPANS KOMMUN		
Kommunkansliet		
Diarie nr	Diarieplan	
2009. 338	312	
2009 -09- 08		
Ärendeberegn.		
Nämnd.Förv.	För kännedom	Yttrande senast
✓ Jan Lindberg	x	
✓ Bengt Svensson	x	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

11

Au § 251

Dnr 2009.383.612

Barn- och utbildningsnämndens uthyrning av apellplanen på naturbruksgymnasiet

Naturbruksgymnasiet har tagit fram förslag till villkor för uthyrning av apellplanen.

Barn- och utbildningsnämnden har 2009-09-28, § 114 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna villkoren för uthyrning av apellplanen.

Arbetsutskottet beslutar

att inte ha några synpunkter i frågan, som får anses ligga inom barn- och utbildningsnämndens egen beslutskompetens.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

12

Au 252

Dnr 2009.307.450

Miljödepartementets remiss av förslag om ”Nya avfallsregler”

Miljödepartementet har 2009-07-30 remitterat förslag om nya avfallsregler. Remissvar ska lämnas senast den 26 oktober 2009.

Arbetsutskottet beslutar

att inte ha någon erinran mot förslaget vad avser de delar som berör kommunens ansvar samt

att i övriga delar avstå från att yttra sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-21

13

Au § 253

Dnr 2009.355.771

Alternativ driftsform av särskilt boende inom äldreomsorgens verksamhetsområde

Rune Persson (s) framför med hänvisning till arbetsutskottets behandling vid sammanträdet 2009-10-14 att det är viktigt att pensionärsorganisationerna är representerade i kommande organisation för byggnation av särskilt boende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande